



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำเทศบัญญัติเทศบาล ตำบล บ้านดู่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้าม ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิด หรือ บางประเภท ในท้องที่ บางส่วนของ เทศบาลตำบลบ้านดู่	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐		✓		ต.ค..๖๘- ก.ย.๖๙	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมปรับปรุง ฝายกั้นน้ำและคันผิวคอนกรีต ข้างอาคาร เอนกประ สงค์ หมู่ที่ ๔	๖๕๐,๐๐๐	๐	๖๕๐,๐๐๐		✓		เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. เชื่อมบ้านดู่ เมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๖ บ้านสันตันก้อ	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	✓			ม.ค. - เม.ย. ๖๙	กองช่าง	ก่อสร้างถนนค.ส.ล. เชื่อมบ้านดู่เมืองใหม่ หมู่ที่๑๖บ้านสันตัน ก้อ
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๘	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐		✓		ธ.ค. ๖๘- ก.พ.๖๙	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอย ๑๖ และ ๑๘ บ้านอาข่า หมู่ที่ ๑๕ บ้านป่ากู่ก	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐		✓		เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนิน การเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๕ หมู่ ที่ ๑๔	๙๐๕,๐๐๐	๐	๙๐๕,๐๐๐		✓		เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้าง ศาลาคุ่มบ้านไต้ หมู่ที่ ๘	๔๔,๐๐๐	๐	๔๔,๐๐๐		✓		ธ.ค. ๖๘- ก.พ.๖๙	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้าน นายอมร คำวัง หมู่ที่ ๘	๖๓,๐๐๐	๐	๖๓,๐๐๐		✓		ธ.ค. ๖๘- ก.พ.๖๙	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบ ระบายน้ำ ซอย ๕ หมู่ที่ ๑ บ้านข้าวแคร่	๙๕๐,๐๐๐	๐	๙๕๐,๐๐๐		✓		เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้าวมันไก่เยาวราช หมู่ที่ ๙	๙๕๐,๐๐๐	๐	๙๕๐,๐๐๐		✓		ก.พ. - ก.ค. ๖๙	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากจุดเดิม เส้นทางเหล่าป่ากือ บ้าน โป่งพระบาท หมู่ที่ ๑๘	๓๕๙,๗๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๐๐	✓			ม.ค. - เม.ย.๖๙	กองช่าง	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากจุดเดิม เส้นทางเหล่าป่ากือ บ้านโป่งพระบาท หมู่ที่ ๑๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนิน การเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ซอย ๘ หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองปิ้ง	๘๒๐,๐๐๐	๐	๘๒๐,๐๐๐		✓		ม.ค. - ก.ค. ๖๙	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างพังกันน้ำ หน้าวัดโป่ง พระบาท หมู่ที่ ๖	๙๐๐,๐๐๐	๐	๙๐๐,๐๐๐		✓		ม.ค. - ก.ค. ๖๙	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย ๒ หมู่ที่ ๔	๑๗๐,๐๐๐	๐	๑๗๐,๐๐๐		✓		ม.ค. - เม.ย. ๖๙	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๕ บ้านป่ากุก	๔๐๕,๐๐๐	๐	๔๐๕,๐๐๐		✓		ธ.ค. ๖๘- พ.ค.๖๙	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ต่อจากจุดเดิม ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๒๐ บ้านสันปอแดง	๘๔๐,๐๐๐	๐	๘๔๐,๐๐๐		✓		ม.ค. - ก.ค. ๖๙	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมข้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒	๙๐๐,๐๐๐	๐	๙๐๐,๐๐๐		✓		เม.ย. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนิน การเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน ค.ส.ล. ซอยหลังวัดปางลาว หมู่ที่ ๑๐ บ้านปางลาว	๙๕๐,๐๐๐	๐	๙๕๐,๐๐๐		✓		เม.ย. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านป่าสักไก่อ	๙๐๐,๐๐๐	๐	๙๐๐,๐๐๐		✓		เม.ย. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	
๒๐	โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสาย หลัก หมู่ที่ ๑๖ บ้านสันตันก้อ	๖๗,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		ธ.ค. - ก.พ. ๖๙	กองช่าง	ขยายผิวจราจรค.ส.ล. ถนนสายหลักหมู่ที่ ๑๖ บ้านสันตันก้อ
๒๑	โครงการวางท่อ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและ ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ทางไปสันป่ายาง หมู่ที่ ๗	๘๐๐,๐๐๐	๐	๘๐๐,๐๐๐		✓		ม.ค. - ก.ค. ๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนิน การเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจร สามแยกบ้านใต้ หมู่ ที่ ๘ เชื่อมบ้านสันติ หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		ม.ค. - เม.ย. ๖๙	กองช่าง	
๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และตาดคอนกรีตปากท่อ หน้าบ้านนาย ชาลี พียาเครือ หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐		✓		ม.ค. - เม.ย. ๖๙	กองช่าง	
๒๔	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๙๐๐,๐๐๐	๐	๙๐๐,๐๐๐		✓		เม.ย. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	
๒๕	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๓	๔๙๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	✓			ม.ค. - พ.ค. ๖๙	กองช่าง	ปรับปรุงผิวถนนเดิม ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนิน การเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๖	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม ซอย ๔/๓ หมู่ที่ ๓ บ้านดู่	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			ม.ค. - พ.ค. ๖๙	กองช่าง	ปรับปรุงผิวถนนเดิม ซอย ๔/๓ หมู่ที่ ๓ บ้านดู่
๒๗	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม บ้านต้นลุง เชื่อมบ้านดู่และซอย ๒ ซอย ๓,ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านต้นลุง	๗๖๐,๐๐๐	๐	๗๖๐,๐๐๐		✓		ม.ค. - ก.ค. ๖๙	กองช่าง	
๒๘	โครงการปรับปรุงผิวทางโดยการ Overlay ซอย ๓ บ้านโป่งพระบาท หมู่ที่ ๑๘	๖๒๔,๐๐๐	๐	๖๒๔,๐๐๐		✓		ม.ค. - ก.ค. ๖๙	กองช่าง	
๒๙	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ถนนสายหลัก ต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ ๑๗ บ้านข้าวแคว	๘๐๐,๐๐๐	๐	๘๐๐,๐๐๐		✓		เม.ย. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๐	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้าน สันตันก่อ	๔๕๐,๐๐๐	๐	๔๕๐,๐๐๐		✓		พ.ค. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	
รวม		๑๖,๙๒๗,๗๐๐	๑,๖๕๕,๐๐๐	๑๕,๒๗๒,๗๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำพุร้อนโป่ง พระบาท	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			พ.ย. ๖๘- ม.ค.๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล/ กองช่าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์ น้ำพุร้อนโป่ง พระบาท
๒	ขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบล บ้านดู่ หมู่ที่ 1-20	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		ม.ค.-ก.ย ๖๙	กองช่าง	
๓	ขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบล บ้านดู่ หมู่ที่ 1-20	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓		ม.ค.-ก.ย ๖๙	กองช่าง	
รวม		๑,๖๐๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑,๕๐๑,๐๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และสถานที่สำคัญ ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้สำหรับเด็ก นักเรียนในสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาล	๒๐,๐๐๐	๑๐,๘๐๐	๙,๒๐๐	✓			ม.ค.-มี.ค. ๖๙	กองการศึกษา	ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและสถานที่สำคัญ
๒	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐		✓		เม.ย.-ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๗๙๐	๒๑๐	✓			เม.ย.-ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา	อบรมให้ความรู้พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๕,๐๒๑,๑๐๐	๑,๖๕๖,๓๙๕	๓,๓๖๔,๗๐๕		✓		ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ฯลฯ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนิน การเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ ป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา (สวมหมวกนิรภัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐		✓		เม.ย.-ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา	
๖	โครงการอบรมประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา สังกัดเทศบาล	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐		✓		เม.ย.-ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา	
๗	โครงการอบรมปรับปรุงหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐		✓		เม.ย.-ก.ค. ๖๙	กอง การศึกษา	
๘	โครงการเกษตรตามแนวพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐		✓		ม.ค.-ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนิน การเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐		✓		ม.ค.-ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา	
๑๐	โครงการเกษตรอินทรีย์ ๙ ฐานการเรียนรู้ ๙ สู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓			ม.ค.-ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา	อุดหนุนร.บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนา การ)โครงการเกษตร อินทรีย์ ๙ฯ
๑๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐		✓		ม.ค.-ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา	
๑๒	โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น (รักถิ่นบ้านเกิด)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐		✓		ม.ค.-ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาทางการศึกษา

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐		✓		ม.ค.-ก.ย. ๖๔	กอง การศึกษา	
๑๔	โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้าน ดนตรีไทย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			ม.ค.-ก.ย. ๖๔	กอง การศึกษา	อุดหนุน รร.ข้าวแคร์ ตามโครงการ ส่งเสริม สุนทรียภาพฯ
๑๕	โครงการอาหารกลางวัน	๗,๕๐๒,๐๐๐	๕,๔๗๕,๔๐๔	๒,๐๒๖,๕๙๖		✓		ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	กอง การศึกษา	อุดหนุน สถานศึกษาใน พื้นที่ทต.บ้านตู สังกัด สพฐ
๑๖	อาหารเสริม (นม)	๔,๐๖๗,๐๒๑	๑,๔๗๖,๔๙๒.๑๕	๒,๕๙๐,๕๒๘.๘๕		✓		ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕	กอง การศึกษา	อุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหาร เสริม(นม)
รวม		๑๗,๐๔๕,๑๒๑	๘,๘๓๘,๘๙๖.๑๕	๘,๒๐๖,๒๒๔.๙๕						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าใน โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ (ป่าซาง)	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		ก.พ. - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง/ กอง การศึกษา	
รวม		๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการดูแลจัดระบบ การดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (LTC)	๑๕,๐๐๐	๑๐,๖๕๐	๔,๓๕๐	✓			ธ.ค. ๖๘- ม.ค.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	ดูแลจัดระบบ การดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (LTC)
๒	โครงการปั่นย้อม สร้างสุขผู้สูงวัยห่างไกลโรคสมองเสื่อมและ ภาวะซึมเศร้า	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	✓			เม.ย. - พ.ค.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม สุขาภิบาลอาหาร	๘๐,๐๐๐	๔๒,๕๕๖	๓๗,๔๔๔		✓		ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	จัดอบรมหลักสูตร สุขาภิบาลอาหารให้แก่ อบท.
๔	โครงการเฝ้าระวังและ พัฒนาน้ำอุปโภค น้ำบริโภค เทศบาล ตำบลบ้านดู่	๖๐,๐๐๐	๑๖,๗๐๕	๔๓,๒๙๕	✓			ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มหยอเหรียญ โรงผลิตน้ำดื่มน้ำประปหมู่บ้าน
๕	โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐		✓		ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ ผู้พิการตำบลบ้านดู่	๑๐,๐๐๐	๙,๓๐๐	๗๐๐	✓			พ.ย.๖๘ - ก.พ.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน(เยี่ยมบ้าน)
๗	โครงการสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุกเพื่อลด ภาวะคลอดก่อนกำหนด	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐		✓		พ.ค - มิ.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรค พิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธาน ศาสตรา จารย์ พลเอก หงษ์ พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๒๐,๐๐๐	๙๒,๙๐๐	๒๗,๑๐๐		✓		ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	อบรมให้ความรู้แก่ อสม.ในพื้นที่เพื่อให้ สามารถฉีดวัคซีนสร้าง ภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัข บ้าให้แก่สุนัขและแมว ได้
๙	โครงการเสริมสร้าง ความรู้สุขภาวะ ทาง เพศแก่เยาวชน ในเขตเทศบาลตำบล บ้านดู่	๓๐,๐๐๐	๒๖,๐๘๕	๓,๙๑๕	✓			ม.ค.- มี.ค. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	อบรมเยาวชนในเขต เทศบาลให้มีความรู้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐		✓		ก.พ. - มี.ค.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๑	โครงการอบรมส่งเสริม สุขภาพเด็ก นักเรียนใน สังกัดเทศบาลตำบล บ้านดู่	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐		✓		มี.ย.- ก.ค. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๒	โครงการผ่าตัดทำหมัน เพื่อควบคุม ประชากร สุนัขและแมวที่เป็น สัตว์ พาหะของโรคพิษ สุนัขบ้าในสุนัขและ แมว ไม่มีเจ้าของและที่ด้อย โอกาสใน พื้นที่จังหวัด เชียงรายปีงบประมาณ ๒๕๖๙ – ๒๕๗๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค.- ธ.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	อุดหนุนสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัด เชียงราย
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๒๐ ตำบลบ้านดู่	๔๐๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐		✓		ต.ค.๖๘- ธ.ค.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	สนับสนุน โครงการฯ
รวม		๑,๐๓๐,๐๐๐	๓๘๘,๑๙๖	๖๔๑,๘๐๔						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมและ ส่งเสริมการบำบัด น้ำเสียในครัวเรือน	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐		✓		เม.ย. - ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
รวม		๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรม "หอพักโปร่งใส ใส่ใจ มาตรฐาน บริการเพื่อ สังคม"	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐		✓		ก.ค.- ส.ค.๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๒	โครงการศึกษาดูงาน กลุ่มผู้สูงอายุ	๔๒๘,๐๐๐	๔๑๙,๗๙๐	๘,๒๑๐		✓		ธ.ค.๖๘ - ก.พ.๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	จัดฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน
๓	โครงการศึกษาดูงาน กลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลบ้านดู่	๓๐๐,๐๐๐	๑๒๕,๐๔๐	๑๗๔,๙๖๐		✓		ม.ค. - มี.ค.๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๔	โครงการอุดหนุน กลุ่มบ้านดู่เอื้ออาทร (HIV)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			ม.ค. - ก.พ.๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	อุดหนุน กลุ่ม บ้านดู่เอื้ออาทร (HIV)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการอุดหนุน กลุ่มผู้พิการ	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐		✓		ม.ค. - มี.ค.๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๖	โครงการอุดหนุน กลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ้านดู่ (โครงการ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านดู่ ด้วยการ ผลิตข้าวกล้อง และ แปรรูป)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓			พ.ย. - ธ.ค.๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	อุดหนุน กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลบ้านดู่
๗	โครงการอุดหนุนกลุ่ม ผู้สูงอายุ (ศูนย์ การ เรียนรู้ผู้สูงอายุ ตลอดชีพตำบลบ้านดู่)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	✓			พ.ย. - ธ.ค.๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	อุดหนุนกลุ่ม ผู้สูงอายุ
๘	โครงการอุดหนุน กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑ - ๒๐	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		✓		พ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	อุดหนุน กลุ่ม ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑ - ๒๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการอุดหนุนกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี ตำบลบ้านดู่(วันสตรีสากล)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			มี.ค.๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	อุดหนุนกลุ่มพัฒนา อาชีพสตรีตำบล บ้านดู่
๑๐	โครงการอุดหนุนกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี หมู่ที่ ๑ – ๒๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐		✓		พ.ย. ๖๘- ส.ค.๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	อุดหนุนกลุ่มพัฒนา อาชีพสตรี หมู่ที่ ๑ – ๒๐
๑๑	โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		✓		พ.ค. - มี.ย.๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	อุดหนุนกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน
รวม		๑,๙๒๓,๐๐๐	๑,๖๖๔,๘๓๐	๒๕๘,๑๗๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	๙๐๐,๐๐๐	๐	๙๐๐,๐๐๐		✓		เม.ย.-ก.ย. ๖๙	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตลอดชีพตำบลบ้านดู่	๓๓๐,๐๐๐	๓๑๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	✓			ก.พ.-มี.ค. ๖๙	กองช่าง/ สำนัก ปลัดเทศบาล	ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตลอดชีพตำบลบ้านดู่
รวม		๑,๒๓๐,๐๐๐	๓๑๖,๐๐๐	๙๑๔,๐๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
(๓) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๔,๘๘๖,๘๐๐	๑๗,๑๑๓,๒๐๐		✓		ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	จ่ายเป็นเงิน สนับสนุนแก่ ผู้สูงอายุ
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๕,๘๐๐,๐๐๐	๒,๙๗๓,๘๐๐	๒,๘๒๖,๒๐๐		✓		ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	จ่ายเป็นเงิน สนับสนุนแก่ผู้ พิการและทุพพล ภาพ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖๖,๐๐๐	๐	๓๖๖,๐๐๐		✓		ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๔	เงินสำรองจ่าย	๒๐๐,๐๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐๐		✓		ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
(๓) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลบ้านดู่	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	✓			ม.ค - ก.พ. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	จ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนสวัสดิการ ชุมชนเทศบาล ตำบลบ้านดู่
๖	สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ระดับตำบล	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	จ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุน หลักประกัน สุขภาพ ระดับ ตำบล
รวม		๓๙,๒๖๖,๐๐๐	๑๘,๗๖๐,๖๐๐	๒๐,๕๐๕,๔๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านดู่	๑๘๕,๐๐๐	๐	๑๘๕,๐๐๐		✓		ธ.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	
๒	โครงการจัดงานการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลบ้านดู่	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐		✓		ธ.ค.๖๘ – ก.พ.๖๙	กองการศึกษา	
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๘,๗๙๗	๑๑,๒๐๓	✓			ม.ค.๖๙	กองการศึกษา	จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กได้ ตระหนักถึง บทบาท
๔	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการกีฬาประเภทต่างๆ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐		✓		ธ.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	
๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนตำบลบ้านดู่	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐		✓		เม.ย.-ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการจัดงาน ประเพณีกินวอชนเผ่า	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓			ม.ค.-ก.พ. ๖๙	กองการศึกษา	อุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบล บ้านดู่
๗	โครงการจัดงาน วันคริสต์มาส	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๐	✓			ธ.ค.๖๘	กองการศึกษา	อุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบล บ้านดู่
๘	โครงการจัดงาน วันอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐		✓		มี.ค.๖๘- มี.ย.๖๙	กองการศึกษา	
๙	โครงการจัดงาน ส่งเสริมประเพณี ลอยกระทง	๘๗,๒๐๐	๘๕,๐๐๐	๒,๒๐๐	✓			ต.ค.-พ.ย. ๖๘	กองการศึกษา	อุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบล บ้านดู่
๑๐	โครงการจัดงาน ส่งเสริมประเพณี สงกรานต์	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐		✓		มี.ค.-เม.ย. ๖๙	กองการศึกษา	
๑๑	โครงการถนนคนเดิน กินข้าวแลกแต่งเมือง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓			มี.ค.-เม.ย. ๖๙	กองการศึกษา	อุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบล บ้านดู่

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำและสืบ ชะตาฝ่ายเชียงราย	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐		✓		พ.ค.-มิ.ย. ๖๙	กองการศึกษา	
๑๓	โครงการประเพณีสงกรานต์พระพุท บาท	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐		✓		เม.ย.-พ.ค. ๖๙	กองการศึกษา	
๑๔	โครงการประเพณีสักการะและสงฆ์ พระธาตุวัดและสำนักสงฆ์ตำบลบ้านดู่	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	✓			ม.ค.-มี.ค. ๖๙	กองการศึกษา	อุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบล บ้านดู่
๑๕	โครงการสืบสานวัฒนธรรมคลังภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			เม.ย.๖๙	กองการศึกษา	อุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบล บ้านดู่
๑๖	โครงการแห่เทียนและถวายเทียนจำนำ พรรษา	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐		✓		ก.ค.๖๙	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการแห่พระแสนแซ่ แห่พระพุทธรูป สีหิงส์และสร่งน้ำพระแสนแซ่	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐		✓		เม.ย.๖๙	กองการศึกษา	
๑๘	โครงการแห่ไม้ค้ำสืหลวง	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐		✓		เม.ย.๖๙	กองการศึกษา	
๑๙	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีแห่ไม้เกียะ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค.๖๘	กองการศึกษา	อุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบล บ้านดู่
รวม		๑,๘๖๒,๒๐๐	๖๔๘,๗๙๗	๑,๒๑๓,๔๐๓						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐		✓		มิ.ย.-ก.ค. ๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการอบรมให้ ความรู้และพัฒนา ศักยภาพของ ออถ.	๓๐,๐๐๐	๒๘,๑๓๐	๑,๘๗๐		✓		ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	
รวม		๔๐,๐๐๐	๒๘,๑๓๐	๑๑,๘๗๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐		✓		ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย และของ เสียอันตรายตาม แนวทาง จังหวัดสะอาด ๓Rs และตามแนวทาง ประชารัฐ	๕๐,๐๐๐	๓๔,๘๖๐	๑๕,๑๔๐	✓			ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	จัดอบรมให้ความรู้ และจัดกิจกรรม Big Clening day ตลาดสด
รวม		๗๐,๐๐๐	๓๔,๘๖๐	๓๕,๑๔๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๓) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการการให้ความช่วยเหลือ ประชาชน ด้านเกษตรกรและ เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐		✓		ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๒	โครงการอบรมให้ ความรู้ด้าน การเกษตร ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐		✓		พ.ย.๖๘- เม.ย๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๓	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืช อัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราช กุมารี (อพ.สธ - สธ)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐		✓		ต.ค.๖๘- ม.ค.๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
รวม		๒๔๕,๐๐๐	๐	๒๔๕,๐๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๔. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบ

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเช่าระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ ๑๗ บ้านข้าวแคร่ ตำบลบ้านดู่	๒๖๔,๐๐๐	๐	๒๖๔,๐๐๐		✓		ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๒	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐		✓		ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๓	โครงการซ่อมแผน สารณณัย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐		✓		มี.ค.-เม.ย. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๔	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐		✓		ม.ค.-มี.ค. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๔. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบ

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการรณรงค์และป้องกันหมอก ควันและไฟป่า	๗๐,๐๐๐	๕๖,๗๖๒.๒๐	๑๓,๒๓๗.๘๐		✓		ก.พ. -พ.ค. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	ฝึกอบรมตาม โครงการรณรงค์ และป้องกันหมอก ควันและไฟป่า
๖	โครงการวัน อปพร. ๒๒ มีนาคม	๕๐,๐๐๐	๔๙,๒๘๗	๗๑๓		✓		มี.ค.๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	จัดกิจกรรมเพื่อให้ อปพร.ได้บำเพ็ญ ประโยชน์
๗	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน(จัดตั้ง)	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๓,๑๒๙.๕๐	๑๖,๘๗๐.๕๐		✓		ม.ค.-มี.ค. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	อบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพของ สมาชิกอปพร.
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๐		✓		ต.ค.-ธ.ค. ๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	อุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชน
๙	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อทำแนวกันไฟป่า หมู่ที่ ๑๓	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐		✓		มี.ค.-พ.ค. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	อุดหนุนกรรมการ หมู่บ้านในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๔. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบ

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อทำแนวกันไฟฟ้า หมู่ที่ ๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			มี.ค.-พ.ค. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่หมู่ที่ ๗
๑๑	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อทำแนวกันไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๔	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			มี.ค.-พ.ค. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่หมู่ที่ ๑๔
๑๒	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อทำแนวกันไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			มี.ค.-พ.ค. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่หมู่ที่ ๑๔
๑๒	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อทำแนวกันไฟฟ้า หมู่ที่ ๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			มี.ค.-พ.ค. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่หมู่ที่ ๖
รวม		๙๓๙,๐๐๐	๔๘๔,๑๗๘.๗๐	๔๕๔,๘๒๑.๓๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำร่าง ทบพวทศบัญญัติ และระเบียบของ เทศบาลตำบลบ้านดู่	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐		✓		ม.ค.-ก.ย. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๒	โครงการวันเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐		✓		เม.ย.๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๓	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐		✓		ม.ค.-มี.ค. ๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๔	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่	๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๐๐	๖๐๐	✓			ม.ค.๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	จัดกิจกรรมอบรม โดยวิธีบรรยายและ ฝึกปฏิบัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย	๓๐,๐๐๐	๒๖,๗๔๕	๓,๒๕๕	✓			ม.ค.๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	จัดอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมาย
๖	โครงการดำเนินการและสนับสนุนการ ดำเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการ และองค์กรจังหวัดเชียงราย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓			พ.ย.-ธ.ค. ๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ เมืองเชียงราย
๗	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑,๑๒๐	๑๘,๘๘๐		✓		ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	จัดเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมี ส่วนร่วม
๘	โครงการจัดทำระบบ e-Service การ จัดเก็บรายได้และพัฒนาระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค.๖๘- มี.ค.๖๙	กองคลัง	ดำเนินการจัดทำ ระบบ e-Service การจัดเก็บรายได้ และพัฒนาระบบ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อระบบควบคุมภายในที่ดีเทศบาลตำบลบ้านดู่	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐		✓		มิ.ย.-ส.ค. ๖๙	หน่วยงาน ตรวจสอบ ภายใน	
๑๐	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะหน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านดู่	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐		✓		เม.ย.-มิ.ย. ๖๙	หน่วยงาน ตรวจสอบ ภายใน	
รวม		๕๒๖,๐๐๐	๓๒๗,๒๖๕	๑๙๘,๗๓๕						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)
กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการกลุ่มงานสวัสดิการสังคม	๑๑๖,๘๑๘	๙๑,๐๐๐	๒๕,๘๑๘	✓			ก.ค.-ก.ย. ๖๙	กองช่าง/ สำนักปลัด	ปรับปรุงต่อเติม อาคารที่ทำการ กลุ่มงาน สวัสดิการสังคม
รวม		๑๑๖,๘๑๘	๙๑,๐๐๐	๒๕,๘๑๘						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)
กรณีได้กำหนดผู้กักพื้นที่ไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนากระบวนโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียน	๓๐๐,๐๐๐ (๒๙๙,๐๐๐)	๐	๓๐๐,๐๐๐		✓		ต.ค.๖๘- ม.ค.๖๙	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ หมู่ที่ ๙	๗๖๐,๐๐๐ (๖๔๖,๔๐๐)	๐	๗๖๐,๐๐๐		✓		ต.ค.๖๘- ม.ค.๖๙	กองช่าง	
๓	โครงการลาดยาง Overlay ทับถนนเดิม สายบ้านป่าบางช้างเมกาโฮมหมู่ที่ ๙ บ้านป่าแฝก	๒,๕๕๐,๐๐๐ (๒,๕๔๕,๐๐๐)	๐	๒,๕๕๐,๐๐๐		✓		ต.ค.๖๘- ม.ค.๖๙	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงห้องเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาว เป็นห้องปลอดฝุ่น	๒๐๐,๐๐๐ (๒๐๐,๐๐๐)	๐	๒๐๐,๐๐๐		✓		ต.ค.-ธ.ค. ๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)
 กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนากระบวนโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการปรับปรุงห้องเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งพระบาท เป็น ห้องปลอดฝุ่น	๑๐๐,๐๐๐ (๑๐๐,๐๐๐)	๐	๑๐๐,๐๐๐		✓		ธ.ค.๖๘	กองช่าง	
รวม		๓,๙๑๐,๐๐๐	๐	๓,๙๑๐,๐๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)
กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
					ดำเนิน การ เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างโดมหลังคาทรงโค้ง บริเวณด้านหน้าศูนย์การเรียนรู้ ผู้สูงอายุตลอดชีพตำบลบ้านดู่(โรงเรียน ผู้สูงอายุ)	๗๘๐,๐๐๐	๐	๗๘๐,๐๐๐		✓		ต.ค.๖๘- ม.ค.๖๙	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อหน้าโรงเรียน เทศบาลบ้านดู่ (ป่าซาง)	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐		✓		ต.ค.๖๘- เม.ย.๖๙	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาด มาตรฐาน ๑๑ คน พร้อมระบบน้ำ	๑,๙๐๐,๐๐๐	๐	๑,๙๐๐,๐๐๐		✓		ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระ เกียรติบ้านสันปอแดง หมู่ที่ ๒๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๐	๑,๖๐๐,๐๐๐		✓		ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กองช่าง	
รวม		๔,๕๓๐,๐๐๐	๐	๔,๕๓๐,๐๐๐						